

地域再生計画（道整備交付金）中間評価調査

都道府県名	岐阜県	事業実施主体	岐阜県、揖斐川町	地域再生計画名	ずっと住みたい「いびがわ」のまちづくり計画
計画期間	平成27年度～平成31年度	評価責任者	揖斐川町企画部長 衣斐 良治		

	指標	基準値		中間目標値			最終目標値		中間評価	中間目標値の実現状況に関する評価	
			基準年度		年度	中間実績		基準年度			
①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標 1	年間入込観光客数の増加	194万人	H25	202万人	H29	167万人	210万人	H31	×	少子高齢化の影響により、例年開催している祭りなどの規模が年々縮小傾向にある中、町や他団体主催の森林やジビエなど地域資源を活用した新たな取組やイベントについて、SNS等で町内外にPRしているが、中間目標値の達成に至らなかったと考えている。
	指標 2	年間移住人口の増加	80人	H25	90人	H29	42人	100人	H31	×	移住定住の奨励金制度をガイドブック等で町内外にPRしているが、若者やファミリー層など居住流動性の高い移住者の増加について、伸び悩んでいる。平成29年度から保育料や給食費の無料化、修学旅行費の補助など子育て支援策の拡充を実施しているが、中間目標値の達成に至らなかったと考えている。
	指標 3	搬出間伐面積の増加	55ha	H25	165ha	H29	164.2ha	275ha	H31	○	中間目標値を達成しており、今後においても継続的に整備を実施していく予定である。
	指標 4	生活インフラとして重要な林道の安全性確保の推進（点検診断の実施率）	0%	H25	30%	H29	33.3%	100%	H31	○	中間目標値を達成しており、今後においても継続的に整備を実施していく予定である。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標 1										
	指標 2										
	指標 3										
	指標 4										
③事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価						
		計画	中間年度（H29）	最終実績見込み							
	特別措置を適用して行う事業	町道整備事業（整備延長）	14.5km	2.2km	14.5km	計画に従い、重要度の高い路線から整備を進めている。ただし当初の見込みどおりに進捗していないため、継続して進めていきたい。					
		林道整備事業（整備延長）	4.8km	2.0km	4.8km	計画どおり整備を進めているが、残土搬出場所に苦慮しており、当初の見込みどおりに進捗していない。今後も継続して進めていきたい。					
		林道保全対策事業（点検診断）	22路線63橋	6路線21橋	22路線63橋	計画に従い、順調に整備を進めており、今後も継続して進めていきたい。					
	その他の事業										
	計画外で独自に実施した事業	間伐等の森林保全・整備の推進	皆伐再造林事業			H28～H29に箇所を選定して実施。今後も候補地選定のうえ、同事業を進めていく。					
		森林整備に必要な林内路網整備の促進	民国連携森林整備事業			H29に協定策定。今後路網整備を実施していく。					
		地域間交流のための広域的道路整備の促進	国道417号の整備推進			岐阜県と福井県を結ぶ国道417号を整備しており、北の玄関口としての機能を目指している。					
		各種イベントの充実促進	交流人口の増加促進施策の推進			人口減少が著しい中、現状の取り組みのみでは集客率アップが厳しい。まちづくりを目指す住民団体の実施事業に対する補助事業を推進することによって集客を図っていく。					
	④評価方法	揖斐川町計画審議会における評価									
⑤中間評価の公表方法	揖斐川町政策広報課のホームページに公表。										
⑥計画全体の総合評価	本地域再生計画では、道整備交付金を活用し、町道と林道の効率的な整備を実施することによって、林業振興・町内外のアクセス向上を図っている。整備や保全などに関しては、計画に従い進めており、将来的にアクセス向上による入込観光客数や移住人口の増加にもつながっていくのではないかと考えている。										
⑦今後の方針等	山間部において林業振興は地域活性化につながる重要な政策の一つである。町内外で消費拡大を促進するためにも都市部とのアクセス向上は必要であり、今後も継続的に基盤整備を実施していくことが重要であると考える。一方で今後は森林やジビエなど地域資源を活用した事業を更に拡充することで、入込観光客数や移住人口の増加を図っていきたいと考えている。										